

Отчет

местной администрации муниципального образования Пенниковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

об освоении субсидии из областного бюджета Ленинградской области государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпрограмму "Газификация Ленинградской области" Ленинградской области» за IV квартал 2018 г. (нарастающим итогом) (в рублях)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2018 году				Получено субсидий в 2018г.		Принятые в 2018 году бюджетные обязательства			выполнение капиталовложений	Перечислено средств организациям в 2018г.				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	федеральный бюджет	в том числе:		в том числе:		Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2018г.		Всего	в том числе:				
			областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет						федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета		
«Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабатское муниципального образования Пенниковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (в том числе проектно-изыскательские работы)	1098082,49	0,00	616000,00	482082,49	0,00	616000,00	ООО "СтройСтандарт"	МК № 135-2017 от 13.12.2017	697037,10	487925,97	487925,97	0,00	454000,00	33925,97	0,0	Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на ПСД. Готовится конкурсная документация для осуществления муниципальной закупки по строительству объекта. * За 2017 год перечислено ООО "СтройСтандарт" всего: 202111,13, в том числе ОБ-194000,00, МБ-15111,13
							Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области"	№1551/18 от 06.09.2018	610156,52	610156,52	610156,52	0,00	162000,00	448156,52	0,0	
«Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангереве ул. Садовая, ул. Пенниковская муниципального образования Пенниковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (в том числе проектно-изыскательские работы)	1867063,62	0,00	1751400,00	115663,62	0,00	1751400,00	ООО "СтройСтандарт"	МК № 136-2017 от 13.12.2017	1505248,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993000,00	В связи с длительным получением согласований от собственников земельных участков и дороги, положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на ПСД по состоянию на 31.12.2018 г. не получено. Проектно-сметная документация выполнена в полном объеме. Получение положительного заключения государственной экспертизы в срок до 01.03.2019 г. Готовится конкурсная документация для осуществления муниципальной закупки по строительству объекта. * За 2017 год перечислено ООО "СтройСтандарт" всего: 436521,96, в том числе ОБ-406000,00, МБ-30521,96
							Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области"	№2697/18 от 11.12.2018	798337,44	758400,00	798337,44	0,00	758400,00	39937,44	0,00	
«Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Броня муниципального образования Пенниковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области(строительно-монтажные работы)	2822000,00	0,00	2609000,00	213000,00	0,00	2609000,00	ООО "Специализированная Газовая Служба"	МК № 131-2018 от 15.10.2018	2822000,00	2822000,00	2822000,00	0,00	2609000,00	213000,00	0,00	Строительно-монтажные работы выполнены в 2018 г. Выполнение работ по благоустройству -2019 г. * Остаток на 2019г по контракту 313762,40, в том числе ОБ-290000,00, МБ-23762,40.

Целевое использование субсидий в сумме 3983400,00 руб. (три миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста руб. 00коп.) подтверждаю

Глава местной администрации МО Пенниковское сельское поселение

Главный бухгалтер местной администрации МО Пенниковское сельское поселение



Бородичук В.Н.

Поголева А.Б.